

ACTA # 1 DE ENTREGA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACTA DE ENTREGA 1

Título del Proyecto

CT-000022 – COLEGIO SAGRADO CORAZON - BELEN–

INFORME DE AVANCE

- 1) Instalación de las bases y soportes de los paneles solares. 100%
- 2) Suministro de paneles solares, estructura y materiales 100%
- 3) Instalación de los paneles solares en la cubierta escogida 100%

Fotografías:



BALANCE DE CONTRATO CT CT-000022-0

Detalle	Valor	Saldo
Valor Contrato CT 00000022	\$86.956.396	
Anticipo de obra (50%)	\$43.478.198	\$43.478.198
Avances de Obra (I) -(30%)	\$26.086.918	


Aprobando un desembolso antes de impuestos de \$ 26.086.918

ECO SPACE SOLUCIONES INTELIGENTES				COTIZACION N°	CDR-0084 AADR-0084 DMIM-0084
				FECHA	8/9/2023
				VENCIMIENTO PROPUESTA	23/9/2023
DATOS DEL CLIENTE					
Cliente/Cedula/N.I.T.:	84	Dirección:	CL 6 D 3 A 60		
Cliente:	COLEGIO SAGRADO CORAZON	Ciudad:	BOGOTÁ		
Telefono:		Departamento:	D.C.		
E-Mail:		Tipo de Proyecto	ENERGIAS RENOVABLES		
ENERGIAS RENOVABLES					
#	PRODUCTO		CANTIDAD	VALOR TOTAL	
1	DE-CONTADOR-3	CONTADOR BIDIRECCIONAL 3F-208/120VAC-1161A	1	\$45.506.800	
2	DE-SMARTMETER-1	SMART METER US-240V FOR INVERTER FRONIUS	1		
3	DE-PANELSOLAR-17	PANEL SOLAR 575W	24		
4	DE-INVERSOR-58	INVERSOR SYMO 12. 0-3 208/240	1		
TOTAL ENERGIAS RENOVABLES			\$	45.506.800	
MATERIALES, ESTRUCTURA Y LOGISTICA			\$	18.014.667	
INGENIERIA, INSTALACIÓN Y CERTIFICACIONES			\$	15.840.033	
SUBTOTAL ANTES DE A.I.U.			\$	79.361.500	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		Porcentaje	2.380.845		
		3,0%			
RIESGOS E IMPREVISTOS		Porcentaje	2.380.845		
		3,0%			
UTILIDAD		Porcentaje	2.380.845		
		3,0%			
SUBTOTAL INGENIERIA, INSTALACIÓN, ADMINISTRATIVOS E IMPREVISTOS			\$	86.504.035	
I.V.A. UTILIDAD			\$	452.361	
TOTAL COTIZACIÓN: CDR-0084 AADR-0084 DMIM-0084			\$ 86.956.396		
COTIZACIÓN EN COP					
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN (COSTO INCLUIDO EN LA PROPUESTA)			\$	2.470.000	
Validez de la Propuesta: La vigencia de la propuesta es de quince (15) días calendario					

Forma de Pago: EL SUSCRIPTOR pagará a ECOSPACE como anticipo el **(50%)** sesenta por ciento del valor Total Equipos, Ingeniería, Administrativos e Imprevistos incluido el I.V.A. a saber: **\$43.478.198**, una vez firmado el presente contrato y adjuntada la póliza de seguro para iniciar trabajo de obra; el **(30%)** veinte por ciento **\$26.086.918 una vez instalado los paneles fotovoltaicos en el techo del colegio**, el **(10%)** diez por ciento **\$8.695.640** cuando se finalice la instalación de todos los equipos y **(10%)** diez por ciento **\$8.695.640** cuando se entregué el informe final a satisfacción y entrega de documentación al Operador de Red. Los valores que pague EL SUSCRIPTOR por concepto de instalación de los productos

Beneficiarios del Proyecto:

COLEGIO SAGRADO CORAZON

Firmas de Responsabilidad

MONICA LILIANA CEPERO URIBE

C.C 63'435.111

ECOSPACE SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S

NIT 900.857.130-2

	VERSIÓN: 001
	Contrato: CT-000020
	PÁGINA: 1 DE 1
ACTA DE ENTREGA PARCIAL 30 DE NOVIEMBRE 2023	

ACTA DE ENTREGA PARCIAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL PROYECTO COLEGIO SAGRADO CORAZON

Título del Proyecto

– COLEGIO SAGRADO CORAZON

INTEGRANTES:

- **COLEGIO SAGRADO CORAZON**
 - .
- **ECOSPACE SOLUCIONES INTELIGENTES**
 - Ingeniero Héctor Castellanos
 - Mónica Liliana Cepero Uribe

INFORME DE AVANCE

- 1) Suministro e instalación del cableado eléctrico.
- 2) Suministro, instalación de los inversores
- 3) Suministro e instalación de los paneles solares. Se encuentran el 100% de los paneles solares en la cubierta del colegio.

Cantidades y equipos instalados

24 paneles Jinko de 575W para una potencia pico de 13.800 Kwp.

1 inversores de 12Kva Marca Fronius

Servicios

Instalación del inversor

Diseño e implantación del cableado eléctrico

DESCRIPCION	PORCENTAJE
Anticipo con pago de factura para inicio de trabajos	50% Pagado
Pago según avance de obra (paneles instalados en el techo)	30% Pagado
Pago según avance de obra todos los equipos instalados y generando energía	10% Para recibir con esta acta.

(10%) diez por ciento **\$8.695.640** cuando se finalice la instalación de todos los equipos. Esto ya está finalizado, falta conectar, dependemos de la instalación del nuevo medidor.

Compromisos de Ecospace:

Entrega de la documentación que incluye manuales, diseños, certificaciones, instalación de interruptores termomagnéticos, y configuración de todo el sistema (esto depende de la entrega de los puntos de internet, del cambio del medidor y de la entrega de diseños eléctricos por parte del colegio).

EVIDENCIA FOTOGRAFICA






Beneficiarios del Proyecto:

Colegio Sagrado Corazón

Firmas de Responsabilidad



Mónica Liliana Cepero

C.C 63'435.111

ECOSPACE SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S

N.I.T.: 900.857.130-2

	VERSIÓN: 001
	Contrato: CT-000020
	PÁGINA: 1 DE 1
ACTA DE ENTREGA FINAL 22 DE FEBRERO 2024	

ACTA DE ENTREGA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL PROYECTO COLEGIO SAGRADO CORAZON

Título del Proyecto – COLEGIO SAGRADO CORAZON
INTEGRANTES: ➤ COLEGIO SAGRADO CORAZON ➤ ECOSPACE SOLUCIONES INTELIGENTES • Ingeniero Héctor Castellanos • Mónica Liliana Cepero Uribe INFORME DE AVANCE 1) Suministro e instalación del cableado eléctrico 100%, tubería al 100%. 2) Suministro, instalación de los inversores al 100%. 3) Suministro e instalación de los paneles solares al 100%. Cantidades y equipos instalados 24 paneles Jinko de 575W para una potencia pico de 13.800 Kwp. 1 inversores de 12KVA Marca Fronius Servicios Instalación del inversor Diseño del cableado eléctrico con todos los requerimientos eléctricos.

Compromisos de Ecospace:

Entrega de la documentación que incluye manuales, diseños, certificaciones, instalación de interruptores termomagnéticos, y configuración de todo el sistema (esto depende de la entrega de los puntos de internet, del cambio del medidor y de la entrega de diseños eléctricos anteriores por parte del colegio).

Observaciones:

Se entrego el 100% de la ejecución de la obra, aun esperando el cambio del medidor por parte de CODENSA, para poder hacer revisión RETIE y así legalizar formalmente la conexión del proyecto ante CODENSA

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



Beneficiarios del Proyecto:

Colegio Sagrado Corazón

Monica L. Cepero U

MONICA LILIANA CEPERO URIBE

C.C 63'435.111

ECOSPACE SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S

NIT 900.857.130-2